

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejora de camino.
Fecha	24 y 25-Junio-2021
Comunidad	Moreno-Sardinas-Corozal
Ubicación	Camino principal
Lugar	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	Municipio La Pintada, Junta comunal de Piedras Gordas.
Nombre de Organización Externos	Comunitarios.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar finalización de las mejoras
Acciones	Realizar gira al camino para verificar el avance de las mejoras
Resultados	Se finalizan las mejoras del camino hacia la comunidad de Corozal. Fueron aproximadamente 4.5 meses de trabajos en 8km de longitud. La duración de este proyecto se vio afectada por las constantes lluvias y la escasez de materiales para colocar en la calzada. Adicional a la ruta principal, se atendieron otras calles alternas que se vieron duramente afectadas durante las mejoras por parte de MPSA. Aproximadamente 600 ml. Se mejoró un paso para los vehículos luego de que el puente existente, construido por los moradores, sufriera desplazamiento en sus bases principales. Todos los terrenos donde se extrajo material de relleno, se conformaron para no dejar material suelto.
Seguimiento	Exhortar a los comunitarios y autoridades a que mantengas los drenajes libres de escombros para no dañar la calzada principal.

Documentación fotográfica.

